

EAN n° :
N° compteur :
Index I : Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



3344741

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /
Complément au rapport n°
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Prevoir / Existant / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation
Type de locaux : Appartement
Lieu d'inspection : Rue Brascoup 2A bt 1 - 6220, Poperinghe
Propriété de :
Mandant : IDEM
Installateur : IDEM
TVA : 471.923.509 carte ID : Délivré à : Date :
Inspecteur : BAYOT Christophe 412 Date d'inspection : 8/11/2011

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3N 400V Protection max. : 40 Commutateur; position : ✓
Protection principale : Disj. : Max 40 Interrupteur / sectionneur : 4p 125A
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXV.B nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²
Câble de raccordement au réseau : type de câble : EXV.B nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²
Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain Fourreau : présent / absent Plaque d'isolation : présente / absente
Electrode de terre : Type : bouche / barres / piquets conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 2,71 Ω
Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 0,666 MΩ
Interrupteur différentiel : Général : 1A 4p - A - 3kA / 40A/30 mA Supplémentaire : 1A 4p - A - 3kA / 40A/30 mA
Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB. ✓

Installation exécutée conformément aux schémas : oui / non Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre
Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre contact indirect : en ordre - pas en ordre
Continuité PE- et liaison équipotentielle : en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre
Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

- N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire ne ne sont pas encore raccordées.
N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, de gaz, - le chauffage central - n'est / ne pas encore placés.

NEANT

CONCLUSION

L'installation est conforme / est conforme aux prescriptions du RGIE.
La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 8/11/2011 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification/ extension importante réalisée avant cette date.
L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délai aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur
BAYOT Christophe
GSM : 0498/2408325
christophe.bayot@ocb.be

EAN n° :
N° compteur :
Index I : Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

3344742

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux : Appartement

Lieu d'inspection : Rue Brusseau 2A bte 6220 Fenneux

Propriété de :

Mandant : IDEM

Installateur : IDEM

TVA : 471 922 509 carte ID : 1 Délivré à : 1 Date : 1

Inspecteur : BAYOT Christophe 412 Date d'inspection : 8/11/2011

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3N 400 V Protection max. : 40 Commutateur position : 1

Protection principale : Disj. : 16 x 40 Interrupteur / sectionneur : 4P 125A

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EXVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 3,71 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 0,773 M Ω

Interrupteur différentiel : Général : 16A - 3kA / 40A / 30mA Supplémentaire : 16A - 3kA / 40A / 30mA

Fonctionnement bouton d'essai en ordre pas en ordre Contrôle bouton de défaut en ordre pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB. ✓

Installation exécutée conformément aux schémas oui/non Etat du matériel électrique en ordre pas en ordre

Protection contre les chocs électriques : contact direct en ordre pas en ordre contact indirect en ordre pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotentielle en ordre pas en ordre Matériel fixe et mobile en ordre pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire pas / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, de gaz, de chauffage central - pas / ne sont pas encore placés.

NEANT

CONCLUSION

L'installation est conforme / non conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 8/11/2011 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification/extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

BAYOT Christophe
412 / 248.125
christophe.bayot@ocb.be

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional : dans chaque province

siège social :
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
dep.ele@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49