

Rapport nr.: 01 / 01 / 217 / 03
Elekt. Mij. Klant Nr.: PBE
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen: Woning
Plaats van onderzoek: Henssesteenweg 110 3380 Gharbuis
Eigendom van:
Opdrachtgever: Cde BVA
Installateur: Zeyn 23 450 Merkant
BTW: A ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Onderzoeker: Datum van onderzoek: 04/01/04

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ Max. Beveiliging: 40 A Omschakelaar: stand /
Hoofdbeveiliging: Zek.: ~~maxibidip~~ Schak.: 2/1
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: tus / baren / pennen / horizontale geleiders Sektie: 100.16 mm² Spreidingswaarde: 6 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14 Algemene isolatieweerstand: 50 MΩ
Diff. schak.: algemene: 4p 40 A 300 mA bijkomende: 4p 40 A 30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

Uitsluitende beveiliging op npe niet aangesloten
Bijdrage aan de veiligheid is niet aangesloten

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten. (niet aangesloten)
Bakker - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 04/01/04, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
als ook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.