

Resp. client:
N° commande.
N° client: 55122
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: hk@sunclassdurbuy.com



ProKo.: LS35
N° rapport :
N° rapp. prov.: V6183525
Date: 25/01/2024

Client / Mandant :

Département: ELE

PROVISOR RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzv, Kon. Astridlaan 60. Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 578 CEREGHETTI ARNO
Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** **Adresse:** Rue d'Andenne 20 6940 DURBUY
Installat. / respons. travaux: **Nom:** INCONNU **Adresse:** CHALET 38 **T.V.A.:**
Adresse installation: RUE D'ANDENNE 20 DURBUY **Cabine HT - privée:** OUI
Type installation: urme d'habitation **Appareil/Install. ID:** CHALET 38
EAN nr.: / **Gestionn. Rés.:** / **Compteur:** **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
visite de contrôle (chap. 6.5)

Dérogat. partie 8 livre 1 *: appliqué

Date installation: avant 01/10/81 + entre 01/10/1981 et 01/06/2020

(* En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application

Date: 25/01/2024

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** pas placé **Plaque d'isolat.:** absente
Tension nominal: 1 x 240V **Protection max.:** 20A **Protection princip.:** aut. 2p 16A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** / **nombre conduct.:** / **section:** / mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EVAVB **nombre conduct.:** 3 **section:** 2.5 mm²
Prise de terre **genre :** commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: **type:** barres **section:** 2.5 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/30mA **supplémentaire:** /
Schéma unifilaire et plan de position: pas en ordre **références:**
Exécutée conform. aux schémas et plan: pas en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: photovoltaïque piscine sauna aliment. véhic. électrique -
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau
 luminaires principale - supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 2

2 X D2P2d 16A C

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 5.77 MOhm **Résistance de dispersion:** 11 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Les câbles d'alimentations et la mise à terre offertes par l'installation commune ne font pas partie de cette inspection.
Elles doivent toujours être conformes aux règlements du Livre 1 AR 08/09/2019.

De voedingskabels en aarding aangeboden via de gemeenschappelijke installatie maken geen deel uit van dit onderzoek. Deze dienen steeds te voldoen aan de voorschriften van Boek 1 KB 08/09/2019.

1. (STD I1.1) Eëndraadschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.2)
Le schéma unifilaire est manquant, incomplet ou n'est pas en concordance avec l'installation.
(AR 08/09/2019 – livre 1 – art. 3.1.2.2)
2. (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.3)
Le schéma de situation est manquant, incomplet ou n'est pas en concordance avec l'installation.
(AR 08/09/2019 – livre 1 – art. 3.1.2.3)
3. (STD I1.3) Gegevens adres, eigenaar, installateur of handtekening ontbreken of zijn onvolledig op de schema's. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.1)
Les coordonnées adresse, propriétaire, installateur ou signature manquent ou sont incomplètes sur les schémas. (AR 08/09/2019 – livre 1 – art. 3.1.2.1)
4. (STD I7.12) Bescherming tegen directe aanraking is niet verzekerd.
(KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 4.2.2)
La protection contre le contact direct n'est pas assurée.
(AR 08/09/2019 – livre 1 – art. 4.2.2)
2. (STD I11.1) De beschermingsgraad van het gebruikte materiaal in de badkamer is niet aangepast aan het volume.
(KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 7.1.4.3)
Le degré de protection des matériaux utilisés dans la salle de bains n'est pas adapté au volume.
(AR 08/09/2019 – livre 1 – art. 7.1.4.3)

CONCLUSION**BESLUITCODE** Cc22 PERIODIQUE – INFRACTIONS

- L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
L'installation peut rester en service, à condition de remédier aux infractions mentionnées.

BESLUITCODE Bc22 PERIODIEK - INBREUKEN

- De installatie is niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag verder in dienst blijven, mits er zonder verwijl aan de vermelde inbreuken verholpen wordt.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf