

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 129983
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@k-punt.be

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5566353-006
Voofl. verslagnr.:
Datum: 11/03/2021



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

K-PUNT
BLARENBERGLAAN 23F
2800 MECHELEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** HOOYBERGHS **Adres:** Hoge Mauw 1510 2370 ARENDONK
Installateur/verantw. werk: **Naam:** K-PUNT **Adres:** Blarenberglaan 23F 2800 MECHELEN **B.T.W.:**
Adres installatie: HOOYBERGHS MECHELBAAN 556 Blok A App 002 PUTTE **Private HS-cabine:** Kies een item.
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** Blok A - App 002
EAN nr.: 541448860020637679 **Leverancier:** **Teller nr.:** 1SAG310024 **Nachteller nr.:** 0418

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** nvt
Kies een item.

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 11/03/2021 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 31/03/2046 **Installatiedatum:** na 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbus:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut. 4p/32A **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EAXeVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 150 mm²
Aardelektrode: type: Lus **sectie:** Cu 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p/40A/300mA **bijkomende:** 4p/40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 14

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: > 50 MOhm **Spreidingsweerstand:** 2,2 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt **Controle foutlus:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf