

Rapport 10/10/60/1875
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 740 466
Stand I: 000 002,6 Stand II: 000 003,2

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : woning (**Qubo**).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 12.10.2010.
Plaats van onderzoek : Lange Weverstraat 37 te 2570 Duffel.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Roekens**.
Opdrachtgever : Dhr. **Depetter Carlos**, Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
Installateur : Dhr. **Depetter Carlos**, Lumbeekstraat 61 te 1700 Dilbeek.
BTW : BE 0.748.200.491.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: VOB 2 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 4,2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 22.
Algemene isolatieweerstand: 0,8 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen RSTUV).

NOTA'S:

De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De cv-, water- en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12.10.2035, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker


Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07 • 0475/45.23.82