

Rapport nr.: 03 / 05 / 60 / 785
Elekt. Mij. Klant Nr.: ELECTRABEL
Teller nr.: 27 001 391
Stand I : 001 510,7
Stand II : 000 523,5

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : GASTHUISSTRAAT 3 1770 LIENEWERUE
Eigendom van : MR. PIRARD PAUL idem.
Opdrachtgever : idem.
Installateur : idem.
BTW : ID-kaart : 602 0031384 95 Uitgereikt te : LIENEWERUE Datum : 15/11/2002
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 31/05/2003

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 2 x 63A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 40A Schak. : 2 x 63A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : EKUB aantal geleiders : 4 doorsnede : 60 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EKUB aantal geleiders : 4 doorsnede : 60 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders - Sektie : 16 mm² Spreidingswaarde : 14 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 0,63 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2 x 63A 300 mA (16A) bijkomende : 2 x 63A 300 mA (16A) (8A)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

GEEN.

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is konform / ~~niet konform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 31/05/2003, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 203 - 1851 Grimbe
Tel./Fax 02/269.07 07
GSM 0475/45.23.82