

3476918

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I :
 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF - OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure OPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Spiltoeg-meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : APP

Plaats van onderzoek : 5 PERMANUS VAN DEN HAEGHE 216 2100 DEURNE

Eigendom van : IDEM

Opdrachtgever : GEM. ROUWY JORIS KORTMAN 16/18 2100 DEURNE

Installateur : IDEM

BTW : 0466.835.323

ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Onderzoeker : STABBEAUX S

Datum van onderzoek : 29/03/14

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 900 V + N Max. Beveiliging : 45 40A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 45 40A Schak. : 2P 40A 30mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : V03 aantal geleiders : 2 doorsnede : 6 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : 45 aantal geleiders : 45 doorsnede : 15 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus/baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 230 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 50,5 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P 40A 300 mA bijkomende : 2P 40A 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 29/03/2014 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winst oogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie is vermeldt in het dossier, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/13/15D