

Klantverantw.:
Opdrachtln.:
Klantnr.: 37169
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: dc@corco.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5199461
Voort. verslagnr.:
Datum: 10/07/2019



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
CORCO
VENUSSTRAAT 5
2000 ANTWERPEN 1

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

WOUTER
DILFTLAAN 18 ELE
Toestel/Install. ID: 20190709 Aard installatie: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: WOUTER DILFTLAAN 18 HOBOKEN (ANTWERPEN) 2660
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
Datum onderzoek: 09/07/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/07/2044 Onderzoeker: POOTERS STEPHAN
Eigendom van: SCHROUWEN ROYERS
Installateur: CORCO VENUSSTRAAT 5 2000 ANTWERPEN 1
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg. diff. schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 4 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- N
1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

Inbreuken:

geen

BESLUIT

■ De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de
ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konlich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ole@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Marie & Mike
Wouter Diftaan 18
2660 Hoboken

Installateur

LOGCO

P. 5/6
Situatieschema

