

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 18/11/2021
 Label:

Inspecteur: Jelle De Pauw

Mentor:

Installateur: -

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Mark en type meettoestel: Metrel Eurotest
 61557

Serienummer: 19481210

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Zandstraat

Eigenaar

Naam

Monique Vereecken

Huisnummer

15

Straatnaam

Zandstraat

Busnummer

Huisnummer

15

Postcode

9170

Busnummer

Gemeente

Sint-Gillis-Waas

Postcode

9170

Land

België

Gemeente

Sint-Gillis-Waas

Land

België

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

Doel: woning

EAN : 541

Teller Nr.: : 11553575

☒ Niet meegedeeld

Beelding schakel- en verdeelbord:



Red onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Beheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 23

Ri algemeen: 0,178 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

: 6,02 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	23	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK

SCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	gL	20		1	2,5
20	gL	16		1	2,5
18	gL	-		-	-
2	gL	25		1	4
1	C	20		2	2,5
2	C	20		1	2,5

Algemeen nazicht (algemeen) NOK

Aansluitingen OK

Aardpotentiale OK

Aardbindingen OK

Aardnauwigheid OK

Directe aanraking OK

Aardschema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

MERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 3 en 3.1.2 en 9.1.2)

02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 3 en 3.1.2 en 9.1.2)

01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. Kring 4 geeft verlies. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)

10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.5.A.)

07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzijdige stroombaan moeten dezelfde minimale stroomsterkte hebben. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.5.)

08 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.

07 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

08 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij overleggen schema's.

SLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

De pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

ntal bijlage(n):

IJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

inspecteur Jelle De Pauw

De werknemer,


Jelle De Pauw
ACEG VZW - #114

lichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

valiteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

waceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3
verslag is een verslag dat aangeeft wat de status is van de elektrische installatie. Op deze manier wordt de koper bij de verkoop van de woning ingelicht over de status van de installatie en kan hij een inschatting maken van de mogelijke kosten.	De koper heeft 18 maanden tijd na aktedatum om de vermelde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak, zo kunnen wij uw dossier opvolgen en vervolledigen.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.









