

Resp. client:
N° commande.
N° client: 179162
Pers. cont.: IBER MEMETI
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0490587872
e-mail: amir@acrobatssystem.eu



ProKo.: LS01
N° rapport : 6332419
N° rapp. prov.:
Date: 27/01/2025

Client / Mandant :

ACROBATIC SYSTEM SRL
AVENUE ALBERT 1ER 247
5000 NAMUR

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 595 DEMARTEAU EDDY
Propriété / exploit./gestionn.: Nom: x **Adresse:** x
Installat. / respons. travaux: Nom: x **Adresse:** x **T.V.A.:** x
Adresse installation: ACROBATIC SYSTEM SRL AV PRINCE DE LIÈGE, 2
JAMBES 5100 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: appartement **Appareil/Install. ID:** 1erB2
EAN nr.: 541449020701710834 **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 168805 **Compteur nuit :** -

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Type: visite de contrôle renforcement puissance ancienne installation (chap. 8.4.1)
visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: ☒ avant 01/10/1981 ☐ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☒ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: appliqué **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** pas d'appl.

Date: 27/01/2025 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/01/2050

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 1p 20A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** XGB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** VOB **nombre conduct.:** 2 **section:** 6 mm²
Prise de terre **genre :** commune **accessibilité :** en ordre
Électrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 3 x 2p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:** -
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☒ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☒ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 12

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >236 MOhm **Résistance de dispersion:** 8 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N | 1. Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
2. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les

cloisons, les faux-plafonds, etc.

3. le renforcement à 40A est possible sous la condition de remplacer la partie électrique entre le compteur et le tableau du différentiel 300mA (local compteur) : cette partie est exclue du contrôle et doit faire l'objet d'une mise en conformité.

4. La mesure Rloop au niveau du tablea de l'appartement : 1,21 Ohm

I Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf