

Klantverantw.:
Opdrachtg.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.:
Fax.:
GSM.:
e-mail: frans.vds@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4595134
Voorv. verslagnr.:
Datum: 23/08/2016

Klant / Opdrachtgever:
VANDEKERKHOF FRANS
WOUDWEG 42
3910 NEERPELT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure OPR-ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: VANDEKERKHOF FRANS WOUDWEG 42 NEERPELT 3910
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270/271
Datum onderzoek: 23/08/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2041 Onderzoeker: AERTS FRANK
Eigendom van: -VANDEKERKHOF FRANS WOUDWEG 42, NEERPELT 3910
Installateur: -VANDEKERKHOF FRANS WOUDWEG 42, NEERPELT 3910
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3 x 400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: AUT DNB Schak.: alg. oft. schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 16 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met foodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene Isolatiweerstand: 0,52 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materiaal: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☒ één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☒ gasmeter ☒ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 26

ZIE SCHEMA'S

VIJFSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermeldde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum

Voor de Technisch Directeur,

Frank Aerts

De Agent-onderzoeker