

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 14682
Cont.pers.: SAM VAN HEMELLEN
Tel.: 0494/823620
Fax: -
GSM: -
e-mail: sam@vanhemellenbvba.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5330069-09
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/03/2020

Klant / Opdrachtgever:
VAN HEMELLEN
INDUSTRIEWEG 4
2330 MERKSPLAS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: App 1.04 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: TIKKENHAAN 10 bus 8 TURNHOUT 2300
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienstelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 11/03/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2045 Onderzoeker: DOMS RONNY
Eigendom van: MORETUS GROEP NV,
Installateur: VAN HEMELLEN BVBA, INDUSTRIEWEG 4, 2330 MERKSPLAS
B.T.W.: 0445901080 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: -- Schak.: --
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: -- aantal geleiders: -- doorsnede: -- mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 6,94 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 63A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 1,6 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

1/ 300 mA (A t/m N)

2/ 30 mA (K, L, M, N)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Kring G is nog niet geplaatst.
I	Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes