

Rapport nr.: 02/03/60/357
 Elekt. Mij. ELECTRABEL
 Teller nr.: 20 586 967
 Stand I: 000 96,4
 Stand II: 000 507

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek
 volgens : AREI art. 270
 Aanvulling verslag nr. 02/03/60/358 (07/03/2002)
 Aard installatie : Nieuwe
 Type der lokalen : WONING (DAGINSTALLATIE)
 Plaats van onderzoek : KEUVELEWEG 2A 1560 HOEILAART
 Eigendom van :
 Opdrachtgever : LITA ELECTRO 12 RUE TERRE ARABANCONNE 1325 CHARENTON-LEZ-TOURNAI
 Installateur : idem
 BTW : BE 441 684 649 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 07/03/2002

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V TN~~ Max. Beveiliging : 3 x 50A Omschakelaar: stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 3 x 50A Schak. : 4/63A 300mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EX10 aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wechthuis geplaatst/niet geplaatst - Kabelplan aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~horizontale geleiders~~ Sektie : 16x10 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 22 Algemene isolatieweerstand : 5 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4/63A 300mA type A1 bijkomende : 4/63A 300mA type A1 (19mA 22)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequip. te d. d. bijkomende equipatiele verbinding nog niet aangebracht~~
~~Badkamer: gasleiding, waterleiding, CV ketel nog niet geplaatst~~

IPV4 - VERLICHTING TOESTEVEN (BADKAMER) NOG TE PLAATSEN.

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is konform ~~met~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 07/03/2002, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~mits~~ in dien noodbeveiliging wordt niet aangebracht.
 Inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden op het teken van de installateur.

vr. de directeur,
 de onderzoeker
MOENS Jurgen
 Inspecteur OCB
 Genedestraat 203 1351 Grimbergen
 Tel./Fax 02/269.07 07
 GSM 0475/45.23.82

03/005N/10/00/10D
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische