

Asbestinventarisatetest

Lange Van Ruusbroecstraat 27, 2018 Antwerpen




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20250801-000274.000

Uitgegeven op : 01.08.2025

Geldig tot : 01.08.2035



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6

Asbestmaterialen

4

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 2 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Yasin Ben M'Hand - DES-7YUFS

Procescertificaat : BMH GROUP - ORG-NYWJA

KBO-nummer : 1004842794

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Leeswijzer | 2 |
| Geïnspecteerde zones | 6 |
| Zone 1: Hoofdgebouw..... | 7 |
| Plan 1.1: Kelder Plan..... | 8 |
| Plan 1.2: Kelder Plan..... | 9 |
| Plan 1.3: Kelder Plan..... | 10 |
| Plan 1.4: Gelijkvloers - Plan..... | 11 |
| Plan 1.5: Gelijkvloers - Plan..... | 12 |
| Plan 1.6: Gelijkvloers - Plan..... | 13 |
| Plan 1.7: 1ste Verdiep Plan..... | 14 |
| Plan 1.8: 1ste Verdiep Plan..... | 15 |
| Plan 1.9: 1ste Verdiep Plan..... | 16 |
| Plan 1.10: 2de verdiep Plan..... | 17 |
| Plan 1.11: 2de verdiep Plan..... | 18 |
| Plan 1.12: 2de verdiep Plan..... | 19 |
| Plan 1.13: 3de verdiep Plan..... | 20 |
| Plan 1.14: 3de verdiep Plan..... | 21 |
| Plan 1.15: 3de verdiep Plan..... | 22 |
| Plan 1.16: 4de verdiep plan..... | 23 |
| Plan 1.17: 4de verdiep plan..... | 24 |
| Plan 1.18: 4de verdiep plan..... | 25 |
| Plan 1.19: Luchtfoto..... | 26 |
| Plan 1.20: Luchtfoto..... | 27 |
| Asbestmaterialen | 28 |
| Fiche 1: Asbestverdacht rest materiaal..... | 29 |
| Fiche 2: Asbestverdachte buis..... | 32 |
| Fiche 3: Asbestverdachte riolering afvoerbuis..... | 35 |
| Fiche 4: Asbestverdachte buis doorvoer..... | 38 |
| Fiche 5: Bakeliet stopcontacten en schakelaars..... | 42 |
| Fiche 6: Roofing plat dak..... | 45 |
| Beperkingen | 49 |
| Fiche 7: Schoorsteen rookgaskanaal..... | 50 |
| Fiche 8: Dak..... | 51 |
| Fiche 9: Onderdak niet waarneembaar..... | 52 |
| Fiche 10: Materiaal in opslag..... | 53 |
| Adviezen | 54 |

| | |
|--|-----------|
| Fiche 11: Tegelijm + tegels..... | 55 |
| Fiche 12: Ondervloer..... | 56 |
| Fiche 13: Onderdakplaten..... | 57 |
| Fiche 14: Verwarmingsinstallatie van na 2001..... | 58 |
| Fiche 15: Verlaagd plafond..... | 59 |
| Fiche 16: Schouw binnenin niet inspecteerbaar..... | 60 |
| Fiche 17: Doorvoer ventilatierooster..... | 61 |
| Fiche 18: Voorzetwanden..... | 62 |
| Geen asbest..... | 63 |
| Fiche 19: Bepleistering muren..... | 64 |
| Fiche 20: Vinyl vloerbedekking..... | 66 |
| Fiche 21: Bepleistering Plafond..... | 68 |
| Toelichting..... | 70 |

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

6 Asbestmaterialen

4 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

8 Adviezen

3 Geen asbest


Plan 1.1: Kelder Plan



Legende van plan 1.1: Kelder Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---|-----------------|----------------------|
| 1. Asbestverdacht rest materiaal | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 2. Asbestverdachte buis | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 3. Asbestverdachte riolering afvoerbuïs. | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 4. Asbestverdachte buis doorvoer. | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 5. Bakeliet stopcontacten en schakelaars. | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 10. Materiaal in opslag. | Beperking | - |
| 14. Verwarmingsinstallatie van na 2001. | Advies | - |


Plan 1.2: Kelder Plan



Legende van plan 1.2: Kelder Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------|--------|-------|
| 12. Ondervloer. | Advies | - |


Plan 1.3: Kelder Plan



Legende van plan 1.3: Kelder Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-------------------------|-------------|-------|
| 19. Bepoistering muren. | Geen asbest | - |
| 19.1 Code: MS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.4: Gelijkvloers - Plan



Legende van plan 1.4: Gelijkvloers - Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------------|--------|-------|
| 12. Ondervloer. | Advies | - |
| 17. Doorvoer ventilatierooster. | Advies | - |


Plan 1.5: Gelijkvloers - Plan



Legende van plan 1.5: Gelijkvloers - Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|----------------------------|-------------|-------|
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |
| 21. Bepleistering Plafond. | Geen asbest | - |
| 21.1 Code: PS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.6: Gelijkvloers - Plan



Legende van plan 1.6: Gelijkvloers - Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------|-------------|-------|
| 11. Tegellijm + tegels. | Advies | - |
| 19. Bepleistering muren. | Geen asbest | - |
| 19.1 Code: MS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.7: 1ste Verdiep Plan



Legende van plan 1.7: 1ste Verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------------|--------|-------|
| 12. Ondervloer. | Advies | - |
| 17. Doorvoer ventilatierooster. | Advies | - |


Plan 1.8: 1ste Verdiep Plan



Legende van plan 1.8: 1ste Verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------|-------------|-------|
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |
| 21. Bepoistering Plafond. | Geen asbest | - |
| 21.1 Code: PS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.9: 1ste Verdiep Plan



Legende van plan 1.9: 1ste Verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------|-------------|-------|
| 11. Tegellijm + tegels. | Advies | - |
| 19. Bepleistering muren. | Geen asbest | - |
| 19.1 Code: MS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.10: 2de verdiep Plan



Legende van plan 1.10: 2de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------|--------|-------|
| 12. Ondervloer. | Advies | - |


Plan 1.11: 2de verdiep Plan



Legende van plan 1.11: 2de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|----------------------------|-------------|-------|
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |
| 21. Bepleistering Plafond. | Geen asbest | - |
| 21.1 Code: PS1 | Mengmonster | - |

Plan 1.12: 2de verdiep Plan



Legende van plan 1.12: 2de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------|-------------|-------|
| 19. Bepleistering muren. | Geen asbest | - |
| 19.1 Code: MS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.13: 3de verdiep Plan



Legende van plan 1.13: 3de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------|--------|-------|
| 12. Ondervloer. | Advies | - |


Plan 1.14: 3de verdiep Plan



Legende van plan 1.14: 3de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------------|--------|-------|
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |


Plan 1.15: 3de verdiep Plan



Legende van plan 1.15: 3de verdiep Plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------------|-------------|-------|
| 11. Tegellijm + tegels. | Advies | - |
| 17. Doorvoer ventilatierooster. | Advies | - |
| 19. Beploistering muren. | Geen asbest | - |


Plan 1.16: 4de verdiep plan



Legende van plan 1.16: 4de verdiep plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 9. Onderdak niet waarneembaar. | Beperking | - |
| 12. Ondervloer. | Advies | - |
| 13. Onderdakplaten. | Advies | - |
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |


Plan 1.17: 4de verdiep plan



Legende van plan 1.17: 4de verdiep plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------|-------------|-------|
| 11. Tegellijm + tegels. | Advies | - |
| 18. Voorzetwanden. | Advies | - |
| 19. Bepleistering muren. | Geen asbest | - |
| 20. Vinyl vloerbedekking. | Geen asbest | - |
| 20.1 Code: VS1 | Mengmonster | - |


Plan 1.18: 4de verdiep plan



Legende van plan 1.18: 4de verdiep plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------------|--------|-------|
| 15. Verlaagd plafond. | Advies | - |


Plan 1.19: Luchtfoto



Legende van plan 1.19: Luchtfoto

| Beschrijving | Type | Actie |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 6. Roofing plat dak. | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 7. Schoorsteen rookgaskanaal. | Beperking | - |
| 8. Dak. | Beperking | - |


Plan 1.20: Luchtfoto



Legende van plan 1.20: Luchtfoto

| Beschrijving | Type | Actie |
|--|--------|-------|
| 16. Schouw binnenin niet inspecteerbaar. | Advies | - |

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing. Zie OVAM-website voor informatie m.b.t. het verwijderen van hecht gebonden asbesttoepassingen. <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>.
Welke asbesttoepassingen mag u als particulier zelf verwijderen, zie <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Verwijdering door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Deze dienen te werken volgens vakspecialisatie.

Indien de verwijderaar na analyse meent dat het niet mogelijk is de toepassing te verwijderen volgens de voorwaarden van de methode van eenvoudige handelingen, dan kan gekozen worden voor een andere verwijderingsmethode. Let op: de methoden couveuzesak en hermetische zone kunnen enkel door een erkend verwijderaar worden uitgevoerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken. De ADI geeft in het asbestattest een 'advies' op basis van de vaststellingen ter plaatse. Het is daarna steeds aan de aannemer om te bepalen op welke manier hij dit op correcte wijze kan verwijderen.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--|
| Beschrijving | Asbestverdacht rest materiaal |
| Type afvalstof | Betreft resten (contaminatie) van verwerking of beschadiging |
| Type resten (contaminatie) | <ul style="list-style-type: none">• Stukken, fragmenten (los, opliggend) |
| Besmette materialen | <ul style="list-style-type: none">• puin |
| Bron van de resten | Stukken cementgebonden afval in de kleder |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Gedemonteerd of buitengebruik gesteld materiaal |
| Gebondenheid resten | Hecht |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 10,00 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 10,00 kg |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing. Zie OVAM-website voor informatie m.b.t. het verwijderen van hecht gebonden asbesttoepassingen. <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>.
Welke asbesttoepassingen mag u als particulier zelf verwijderen, zie <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Verwijdering door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Deze dienen te werken volgens vakspecialisatie.

Indien de verwijderaar na analyse meent dat het niet mogelijk is de toepassing te verwijderen volgens de voorwaarden van de methode van eenvoudige handelingen, dan kan gekozen worden voor een andere verwijderingsmethode. Let op: de methoden couveuzesak en hermetische zone kunnen enkel door een erkend verwijderaar worden uitgevoerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken. De ADI geeft in het asbestattest een 'advies' op basis van de vaststellingen ter plaatse. Het is daarna steeds aan de aannemer om te bepalen op welke manier hij dit op correcte wijze kan verwijderen.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Beschrijving | Asbestverdachte buis |
| Type afvalstof | Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen |
| Aanwezige resten | Buis in de kelder aanwezig |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | buis |
| Asbestmaterialen | <ul style="list-style-type: none">• Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 20,00 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 20,00 kg |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monstername |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monstername. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer binnenluchtmetingen uit om actuele blootstellingsrisico's in de binnenlucht te monitoren.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbesttoepassing. Verwijdering door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Deze dienen te werken volgens vakspecialisatie.

Indien de verwijderaar na analyse meent dat het niet mogelijk is de toepassing te verwijderen volgens de voorwaarden van de methode van eenvoudige handelingen, dan kan gekozen worden voor een andere

verwijderingsmethode. Let op de methoden couveuzesak en hermetische zone kunnen enkel door een erkend verwijderaar worden uitgevoerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen aan deze toepassing kunnen voor hogere blootstellingsrisico's zorgen.

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken en moet de verwijderaar samen met de opdrachtgever afwegen wat de veiligste methode is van verwijdering.

Risicobeoordeling


| | |
|--|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
| Opmerking | Risicobeoordeling is een momentopname, indien er na onderzoeksdatum wijzigen gebeuren aan de toestand van de beschreven toepassing is deze risicobeoordeling mogelijks niet meer hetzelfde als tijdens het onderzoek. |

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Asbestverdachte riolering afvoerbuis. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer) |
| Asbestmateriaal | Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 15,00 m - 30,00 cm - 0,98 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 0,044 m ³ |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Onbekend |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer binnenluchtmetingen uit om actuele blootstellingsrisico's in de binnenlucht te monitoren.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing. Zie OVAM-website voor informatie m.b.t. het verwijderen van hecht gebonden asbesttoepassingen. <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>.

Verwijdering door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Deze dienen te werken volgens vakspecialisatie.

Indien de verwijderaar na analyse meent dat het niet mogelijk is de toepassing te verwijderen volgens de voorwaarden van de methode van eenvoudige handelingen, dan kan gekozen worden voor een andere verwijderingsmethode. Let op: de methoden couveuzesak en hermetische zone kunnen enkel door een erkend verwijderaar worden uitgevoerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen aan deze toepassing kunnen voor hogere blootstellingsrisico's zorgen.

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken. De ADI geeft in het asbestattest een advies op basis van de vaststellingen ter plaatse. Het is daarna steeds aan de aannemer om te bepalen op welke manier hij dit op correcte wijze kan verwijderen.

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
| Opmerking | Risicobeoordeling is een momentopname, indien er na onderzoeksdatum wijzigen gebeuren aan de toestand van de beschreven toepassing is deze risicobeoordeling mogelijks niet meer hetzelfde als tijdens het onderzoek. |

Berekening materiaalrisico

| | |
|---|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Beschrijving | Asbestverdachte buis doorvoer. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | HVAC infrastructuur en uitrusting |
| Asbestmateriaal | Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 1,00 m - 30,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 0,003 m ³ |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Onbekend |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.</p> <p>Het was tijdens het plaatsbezoek niet mogelijk de lengte van de buis te meten.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing. Zie OVAM-website voor informatie m.b.t. het verwijderen van hecht gebonden asbesttoepassingen. <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>.

Welke asbesttoepassingen mag u als particulier zelf verwijderen, zie <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen aan deze toepassing kunnen voor hogere blootstellingsrisico's zorgen.

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken. De ADI geeft in het asbestattest een advies op basis van de vaststellingen ter plaatse.

Risicobeoordeling


| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
| Opmerking | Risicobeoordeling is een momentopname, indien er na onderzoeksdatum wijzigen gebeuren aan de toestand van de beschreven toepassing is deze risicobeoordeling mogelijks niet meer hetzelfde als tijdens het onderzoek. |

Berekening materiaalrisico


| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Onbeschadigd, niet verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Bakeliet stopcontacten en schakelaars. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting |
| Asbestmateriaal | Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Kunststof of -hars |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> • 1,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 0,01 m ³ |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none"> • Onbekend |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.</p> <p>Tijdens het plaatsbezoek is er getracht een inventarisatie te maken van de aanwezige schakelaars en stopcontacten. Aangezien deze verspreid zijn over diverse, soms minder zichtbare locaties in het pand, kan niet worden uitgesloten dat enkele elementen over het hoofd zijn gezien.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing. Zie OVAM-website voor informatie m.b.t. het verwijderen van hecht gebonden asbesttoepassingen. <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>.

Verwijdering door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen. Deze dienen te werken volgens vakspecialisatie.

Bij verwijdering dient er eerst een monstername genomen te worden van de roofing (omdat bij verwijdering het dak vervangen wordt, is het mogelijk risico op lekschade bij een staalname niet meer van belang).

Indien het resultaat asbestvrij is, vervallen de verplichtingen die gelinkt zijn aan het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Luchtfoto

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen aan deze toepassing kunnen voor hogere blootstellingsrisico's zorgen indien asbesthoudendheid bevestigd is.

Algemene opmerkingen

Het advies dat in het asbestattest gegeven wordt i.v.m. de methodiek van verwijdering is niet bindend. Het advies wordt gegeven als richtlijn om de opdrachtgever een indicatie te geven van de mogelijkheden. In veel gevallen is het niet mogelijk een volledige risicobeoordeling te maken en moet de verwijderaar samen met de opdrachtgever afwegen wat de veiligste methode is van verwijdering.

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
| Opmerking | Risicobeoordeling is een momentopname, indien er na onderzoeksdatum wijzigen gebeuren aan de toestand van de beschreven toepassing is deze risicobeoordeling mogelijks niet meer hetzelfde als tijdens het onderzoek. |


Berekening materiaalrisico

| | |
|---|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht |
| Toestand van het materiaal | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Beschrijving | Roofing plat dak. |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Plat dak |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Roofing |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Bitumen (roofing, teer, asfalt) |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 60,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 60,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Verlijmd, ingegoten, versmeerd |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen Motivatie: Groot risico op structurele gevolgschade (lekschade, werking installatie,...) |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |

Beperkingen



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het rookgaskanaal is niet beoordeeld. Aan de binnenzijde is de kachel aangesloten. Aan de buitenzijde is het hoger dan 3,5 meter om de schoorsteen te inspecteren. Het is niet zichtbaar of er een asbestverdacht rookgaskanaal aanwezig is in de schoorsteen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Luchtfoto

Detailinformatie

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| (Asbest)materiaal | Rookgaskanaal |
| Karakterisatie | Asbest (verdacht) |
| Primaire drager | HVAC infrastructuur en uitrusting |



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking


Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Toepassingen die op meer dan of gelijk aan 3,5 meter liggen moeten volgens het inspectieprotocol niet onderzocht worden als deze niet op een veilige manier te onderzoeken zijn.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Luchtfoto



Situeringfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het onderdak is niet waarneembaar vanwege de hoogte, die meer dan 3,5 meter bedraagt. Door de afwerkingsgraad aan de binnenzijde van de bovenste verdieping is het onderdak niet zichtbaar of inspecteerbaar. We hebben geprobeerd een dakpan op te tillen om het onderdak te inspecteren, maar dit is niet gelukt. Alleen destructief onderzoek kan bepalen of het onderdak al dan niet asbesthoudend is (type menuiserite).


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.16: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| | |
|-------------------|--|
| (Asbest)materiaal | Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite |
| Karakterisatie | Asbest (verdacht) |
| Primaire drager | Schuin dak |



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Materiaal in opslag


Uitleg van de asbestdeskundige: Vanwege de grote hoeveelheid materialen en goederen in deze ruimte(s) is het niet mogelijk om een correct onderzoek uit te voeren naar asbesthoudende of asbestverdachte materialen. De opdrachtgever is door omstandigheden niet in staat om de ruimte binnen een redelijke termijn te ontruimen. Een volledig onderzoek kan pas plaatsvinden wanneer alle aangeduide ruimtes volledig leeggehaald zijn.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Adviezen



Vrije foto

Advies

De lijm waarmee de tegels zijn vastgezet kunnen asbest bevatten. De lijm is zonder destructief onderzoek niet waarneembaar noch inspecteerbaar. Bij verwijdering dient er eerst een destructief onderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen of de tegellijm al dan niet asbesthoudend is.

Omwille van het niet-destructief karakter van het onderzoek uitgevoerd i.f.v. het asbestattest, is het niet mogelijk een monster te nemen van de tegels. Hierdoor is uitsluitel o.b.v. laboanalyses niet mogelijk en kan het verdacht karakter van de tegel niet weerlegd worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.9: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.15: 3de verdiep Plan
- Plan 1.17: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| Identificatiemethode | Opmerking |
|----------------------|-----------|
| | |

Advies

Ondervloer is niet gekend. Onderzoek heeft enkel betrekking op de bovenste zichtbare vloerbeddeking. Alles wat hieronder bevind is niet gecontroleerd kunnen worden omwille van het niet destructief karakter van dit onderzoek.

Niet destructief onderzoek is een onderzoeksmethode waarmee materialen, structuren of objecten worden geïnspecteerd zonder deze te beschadigen of te vernietigen. Dit type onderzoek is erop gericht om de kwaliteit, integriteit of eigenschappen van het onderzochte materiaal vast te stellen zonder het inwendig of uitwendig te veranderen.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder Plan
- Plan 1.4: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.7: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.10: 2de verdiep Plan
- Plan 1.13: 3de verdiep Plan
- Plan 1.16: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
| Primaire drager | Vloer |



Vrije foto

Advies

De onderzijde van het hellend dak is afgewerkt met houten panelen die tegen de kepers zijn aangebracht. Hierdoor is het niet mogelijk om vast te stellen of er onderdakplaten aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat ze asbesthoudend zijn.

Langs de buitenzijde kunnen de dakpannen niet op een veilige manier worden opgetild, waardoor een visuele controle van eventuele onderdakplaten langs die zijde eveneens niet mogelijk is.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.16: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
| Primaire drager | Schuin dak |



Vrije foto

Advies

De verwarmingsinstallatie in de woning is een recent type, deze is van na 2001 hierin kunnen dus geen asbestverdachte materialen in verwerkt zijn. Deze vaststelling is een momentopname van tijdens mijn plaatsbezoek.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder Plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|--|



Vrije foto

Advies

In de woning is op er op sommige plekken gebruik gemaakt van verlaagde plafonds. Het is tijdens een niet destructief onderzoek niet mogelijk om boven het verlaagd plafond een inspectie uit te voeren. Hiervoor zouden we beschadigingen moeten aanbrengen aan het verlaagd plafond. Daar dit een niet destructief onderzoek is is dit dus niet gebeurd. Indien er boven het verlaagd plafond pleisterwerk of een andere toepassing aanwezig is, is het dus niet mogelijk om deze te waar te nemen of te inspecteren.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.8: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.11: 2de verdiep Plan
- Plan 1.14: 3de verdiep Plan
- Plan 1.16: 4de verdiep plan
- Plan 1.18: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|



Vrije foto

Advies

Er zijn schouwen vastgesteld in de woning. Deze zijn niet inspecteerbaar omdat dit een niet-destructief onderzoek is. Om de schouw van binnenuit te controleren zal er destructief werk aan te pas komen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.20: Luchtfoto

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
| Primaire drager | Binnenwand |



Vrije foto

Advies

De doorvoer van de ventilatierooster is niet kunnen onderzocht worden omwille van het niet destructief karakter van dit onderzoek. Deze doorvoeren kunnen asbesthoudend zijn. Ventilatierooster is niet verwijderd omdat ik niet kan garanderen dat ik deze terug op de juiste manier kan bevestigen en om eventuele schade te vermijden.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.7: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.15: 3de verdiep Plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
|----------------------|--------------------|



Vrije foto

Advies

In de woning is op er op sommige plekken gebruik gemaakt van voorzetwanden. Het is tijdens een niet destructief onderzoek niet mogelijk om achter de voorzetwand een inspectie uit te voeren. Hiervoor zouden we beschadigingen moeten aanbrengen aan de voorzetwand. Daar dit een niet destructief onderzoek is is dit dus niet gebeurd. Indien er achter de voorzetwand pleisterwerk of een andere toepassing aanwezig is, is het dus niet mogelijk om deze te waar te nemen of te inspecteren.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.17: 4de verdiep plan

Detailinformatie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Identificatiemethode | Redelijk vermoeden |
| Primaire drager | Binnenwand |

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Kelder Plan
- Plan 1.6: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.9: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.12: 2de verdiep Plan
- Plan 1.15: 3de verdiep Plan
- Plan 1.17: 4de verdiep plan

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 19.1 | Mengmonster | MS1 | Geen asbest |

Technische gegevens


| | |
|--|--|
| Beschrijving | Beploistering muren. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Binnenwand |
| Bindmiddel van materiaal | Gips - kalk |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 400,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 4,00 m ³ |
| Identificatiemethode | Vaststelling met monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |

Fiche 20: Vinyl vloerbedekking.

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.17: 4de verdiep plan

Detailinformatie

Monstername


| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 20.1 | Mengmonster | VS1 | Geen asbest |

Technische gegevens


| | |
|--|--|
| Beschrijving | Vinyl vloerbedekking. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Vloer |
| Bindmiddel van materiaal | Kunststof of -hars |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | • 30,00 m ² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 30,00 m ² |
| Identificatiemethode | Vaststelling met monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |

Fiche 21: Beploistering Plafond.

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers - Plan
- Plan 1.8: 1ste Verdiep Plan
- Plan 1.11: 2de verdiep Plan

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 21.1 | Mengmonster | PS1 | Geen asbest |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Beploistering Plafond. |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Plafond |
| Bindmiddel van materiaal | Gips - kalk |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 300,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 3,00 m ³ |
| Identificatiemethode | Vaststelling met monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | De opgegeven hoeveelheden zijn een schatting. Deze inschatting kan de CI (certificatie instelling) helpen bij het beoordelen van de representativiteit van de hoeveelheid (eventuele) monsternamen. Uit deze opmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. |

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertal en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgooderen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerendergoed.be
- website: <https://www.onroerendergoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

| Begrip | Toelichting |
|--|--|
| Asbestmateriaal | <p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p> |
| Hechtgebonden asbestmateriaal | Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm. |
| Niet-hechtgebonden asbestmateriaal | Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ... |
| Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen | Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst. |
| Inspectieprotocol | Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden. |
| Risicobeheersmaatregel | Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen. |
| Eenvoudig bereikbaar | Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel. |
| Zorgvuldig of veilig beheer | <p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Eenvoudige handelingen | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p> |
| Hermetische zone | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p> |
| Couveusezak | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p> |
| Erkend asbestverwijderaar | <p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p> |
| Roerend goed | <p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p> |