



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR GS M 593 0
ADRES INSTALLATIE: lage Dreef 12 B
2222 Wiekevoort
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : Kukhofs - Heylen
Adres :
INSTAL�ATEUR :
Adres :
BTW of IK:

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 10.6.01 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: Woonruimte
Aard installatie: Nieuw Uitbreiding Wijziging Tijdelijk Verzwaring
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 87
Aansluiting: Spanning 3 x 400 + N V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: 60 A / 300 mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 4 x 16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 5 x 10 mm²
Type aardelektrode lus boren pennen horizontale geleider diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT TN IT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 25 ; Spreidingsweerstand: 2,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 8 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 60A/300mA : A ↔ Q + Y + Z
DS 60A/30mA : S ↔ W
Bord 2 : Aft 20A : A B C

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 - EIN
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA'S :

zie keerzijde: Nog ve plakken i lichtarmaturen, Toetskabel, of dich plaatjes

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting was werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomverdelers.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening**

CONTROLEORGANISME
ITV
2820 BONHEIDEN
Agent-onderzoeker
Steve Godts