



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.: wordt vervangen

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. KL 16 254 No
ADRES INSTALLATIE: lange Rechtersmaat 23
2220 Halldan
EIGENAAR: Bram Geeraerts
Adres: op adres
OPDRACHTGEVER: Vlaeberghs Jan Hulsbout
Adres: Kem 101804
INSTALLATEUR: Kem 101804
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 3/6/2016 ; Aanvulling van verslag nr. / ; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Renovatie~~
Begin werken : Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 ; Installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - ; Met ~~Zonder~~ BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting: Spanning 1x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: AUT 2p40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/0,3A/2p
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN~~ - ~~IT~~
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 23 ; Spreidingsweerstand: 19,1 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: >50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

Bord 1: ADS 40A/0,3A/2p: - D t/m L
- B = DS 40A/0,3A/2p: M t/m U
- C = Bord 2 = DS 40A/0,3A/2p:
- 2A t/m 2E

2B, 2E zijn reserve
2C = enkel voeding

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: - geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: - Badkamer + verlichtingsarmaturen nog te plaatsen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/6/2017
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Kurt Lodewijckx
Agent Onderzoeker