

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureau v.l.w.

EAN nr. : **3099898**
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controleonderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorleeg / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningwijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen : *Woonhuis*
Plaats van onderzoek : *Westdijk 42, 2330 Wilhelmina*
Eigendom van : *Peggy Van Der Knaap, Westdijk 42, 2330 Wilhelmina*
Opdrachtgever : *idem*
Installateur : *idem*
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : *Stroobants B.* Datum van onderzoek : *4/2/8*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V Max. Beveiliging : *40A* Omschakelaar : stand -
Hoofdbeveiliging : Zek. : *moeder* Schak. : *sch 2x40 A 700mA*
Meter-bordverbinding : kabeltype : *Xik* aantal geleiders : *2* doorsnede : *10* mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : *twat* aantal geleiders : doorsnede : mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaats/niet geplaats - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *20* Ω
Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *17* Algemene isolatieweerstand : *310* MΩ
Diff. schak. : algemene : *2x40 A 700* mA bijkomende : *2x63 A 70* mA
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde *niet*
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ☒ - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toetstellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten
Bakamer - geleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaats.

N
N

Keuker, bestellen armaturen e! nog niet aangev.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een ioodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : *31/12/83* zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

erkend controle organisme
vereniging zonder winst oogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be