

3389797

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
WERFLOP TUSSEN DE KEAANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controleonderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 270bis
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / aanpassing / bedoelig / Bestaande / Verzwaaring / Ernstige meter / Spanningswijziging / Verkoop / toezienheid
 Type der lokalen : APPARTEMENT
 Plaats van onderzoek : 1e VERDIEP BREDABAAN 766 2170 MERUSEM
 Eigendom van : ALNIC FRANS VAN HONDEELUWPLEIN 35 2600 BEALHEM
 Opdrachtgever : SANITECH buba PALEISSTRAAT 120 2018 Apen
 Installateur : IDEH
 BTW : 0867695385 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : GOOSSENS MANU Datum van onderzoek : 17/01/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 230V Max. Beveiliging : 2p63A Omschakelaar : stand : -
 Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. DNB 2p40A Schak. : D.I.F.F. 2p40A
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
 Soort van ondergrond : bovengronds / ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 22,1 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : > 202 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2p63A Δ 300 mA bijkomende : 2p63A Δ 30 mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding was niet aangesloten. (N)
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - was niet geplaatst.
- M. FEWERK AANSLUITING MET GEMENE DELEN

BESLUIT

De installatie is conform / aanpassen met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd- door dezelfde organisatie- uiterlijk op : 17/01/2013
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien onder vermindering wordt voortaan aan de vast gestelde inbreuken de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische