

Rapport n° : 08 / 01 / 332 / 18-1

N° client société distributrice :

N° compteur : 33520662

Index I : 12856,3

Index II : 01,3

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



O.C.B.
Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle

suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : elbaion

Lieu d'inspection : Rue de Genes 32A, 5340 Taux de Tompe

Propriété de :

Mandant : " " " " " "

Installateur : " " " " " "

TVA :

carte ID : 590-0630453-76

Délivré à : Genes

Date : 30/03/2005

Inspecteur : elbaion Yannick

Date d'inspection : 18/01/2007

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V Protection max. : 40A Commutateur; position : /

Protection principale : Disj. : 2P40A-10KA Interrupteur / sectionneur : /

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : VOB nombre de conducteurs : 2 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EXVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau: présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : CuPb35 mm² Résistance de dispersion : 4 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 22 Résistance d'isolement général : 3,85 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : Δ2p40A-300mA-A-22,5KA² Supplémentaire : Δ2p40A-30mA-A-22,5KA²

Description : voir les schémas en annexe - 3 KA

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

INFRACTIONS

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 18/01/2005, ainsi

qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délai aux

infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des

biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

[Signature]