

N°: 14/05/60/866

Société distributrice:



Organisme de contrôle a.s.b.l.

Compteur: n° 34 756 632
I 000 002,3 II 000 002,2

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF

Suivant QPRO/ELE/001

Nature de l'examen: mise en service (RGIE art. 86-270).
Type de locaux : appartement 301 (3^e étage).
Lieu d'examen : 124 Chaussée de Bruxelles à 1410 Waterloo.
Propriété de : sa Sudconstruct,
Installateur : sprl GM electric, 154 Rue de Mons à 1480 Tubize.
TVA : BE 0.880.215.612.
Date d'inspection : 28.05.2014.
Inspecteur : Jurgen Moens.

DESCRIPTION ET CONTROLE DE L'ELECTRODE DE TERRE, DES CIRCUITS ET DES PROTECTIONS

Tension de service: 1 x 230 V. Protection max: 2 x 40 A.
Liaison compteur-tableau: EXVB 4 x 10 mm². Protection principale: 2 x 40 A.
Electrode de terre: boucle de terre 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Résistance de dispersion: 3 Ω.
Résistance d'isolement général: 8 MΩ.
Nombre de tableaux: 1 + 1.
Nombre de circuits: 0 + 13.
Dénomination: voir schéma unifilaire.
Interrupteur différentiel: 2p. 40 A 300 mA (type A).
2p. 40 A 30 mA (type A) (circuits ABCDEFGHIJKLM).

NOTES:

Les liaisons équipotentielle ne sont pas raccordées.
La salle de bains n'est pas achevée.


INFRACTIONS:

Néant.

CONCLUSION:

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.
L'interrupteur différentiel est scellé avec un plomb avec l'insigne OCB.
Les schémas ont été signés pour approbation.
L'inspection prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 28.08.2039, ainsi
qu'avant la mise en service d'une modification ou extension importante réalisée avant cette date.

Pour le directeur,
l'inspecteur.


Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 ☎ 0475/45.23.82