

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: G-SYSTEMPROJECTS@TELENET.BE



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4917070-4
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/03/2018

Klant / Opdrachtgever:
G-SYSTEMPROJECTS
KERKHOFSTRAAT 82
2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: 1/L KORTE WINKELHAAKSTRAAT 2 ANTWERPEN 1 2000
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 12/03/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2043 Onderzoeker: VERSCHOREN CHRIS
Eigendom van: - KORTE WINKELHAAKSTRAAT 2
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: MAATSCH aantal geleiders: _ doorsnede: _ mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: < 30 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolati weerstand: 8 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8

IN SOMMIGE APP DIEN HET STOPC VOOR DE OVEN NOG DEFENITIEF GEPLAATST TE WORDEN

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker


VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be