

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 49347
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@vanbauwel.eu



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4764052
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/11/2016

Klant / Opdrachtgever:
IVB
VALKENLAAN 16
2970 'S GRAVENWEZEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: gemeenschappelijke delen
Plaats onderzoek: VME FERDINAND VERBIESTSTRAAT 59 ANTWERPEN 3 2030
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 24/11/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2041 Onderzoeker: VERVENNE GODFRIED
Eigendom van: VME
Installateur: IVB BVBA
B.T.W.: 0822504966 ID-kaart : - Uitgereikt te : - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I : - Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 3 x 400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 35 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 1,5 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: NVT
Werking testknop: in orde Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 5,93 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9

ZIE SCHEMA IN BIJLAGE

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker