

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 69984
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elektrokb.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5359448
Voorl. verslagnr.:
Datum: 01/04/2020

Klant / Opdrachtgever:
EKB
ANNUTIATENSTRAAT 81
2170 MERKSEM (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

BIST 9 BUS 6 ELE
Toestel/Install. ID: 20200401 Aard installatie: splitsing meter Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: BIST 9 BUS 6 AARTSELAAR 2630
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/270/271bis
Datum onderzoek: 01/04/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2045 Onderzoeker: POOTERS STEPHAN
Eigendom van: MARGE12 NV
Installateur: EKB ANNUTIATENSTRAAT 81 2170 MERKSEM (ANTWERPEN)
B.T.W.: - ID-kaart: Kies een item. Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 32766293 Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg. diff. schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 22 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 29 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15+3RES

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- N
1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

Inbreuken:

geen