

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2025/12/10/6	Datum van bezoek / Date de visite:	10/12/2025	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEBOUDT H. BVBA Kapitein A.Tobbackstraat 12 - 3190 BOORTMEERBEEK BTW BE 0445.287.012	EAN Nummer / EAN Numéro:	541448820059133726	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Indienststelling van een nieuwe installatie met een bestaand gedeelte / Mise en service d'une nouvelle installation avec une partie existante			
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021 NBN/DTD B 61-002: 2021			
Betreft: Concerne:	niet residentieel			
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Doelstraat 68 - 3320 HOEGAARDEN			
DNB: GRD:	Fluvius			
Eigenaar / Propriétaire:	Deboudt H			
Installateur:	De Boever technische installaties	BTW/TVA:	BE 0448991.719	
Aanwezig: Personnes présentes:	Deboudt H			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW			

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max $\varnothing$ 28 - 39.2 m
Verbindingen: Raccords:	persfittingen / à sertir
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Elgacert conformiteitsattest(en) / Attestation(s) de conformité Elgacert: 210099488
De gasteller was: Le compteur était:	verzegeld gesloten / scellé fermé klasse / class: G 16 Index: 139964.17 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 92401412

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	Viessmann Vitodens 100-W	23.8	C33	berging	I2N	-	-

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:**

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	precisiemanometer / au manomètre de précision			
	Testdruk / Pression d'essai:	150 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	10 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air			

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



Patrick Schockaert