

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW

BTV

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 17107070810

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE



EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

INSTALLATIE: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek : 02/07/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid : Type der lokalen : opp. 5

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.10.88 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 5 X 10 mm² Alg. schakelaar : type GT 7/10

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT 2e subcom

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 3,4 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Elektrische leiding van nieuw binnengeplaatste

Verduistering mag te plaatsen

Toestellen mag te plaatsen

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/07/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____