

Klantverantw.:  
Opdracht.:  
Klantnr.: 48039  
Cont.pers.: LEMEIRE PAUL  
Tel.: 053/80.48.84  
Fax: -  
GSM: 0495/255.207  
e-mail: paul.lemeire2@telenet.be

ProKo.: LS14  
Verslagnr.: 4513908  
Voort. verslagnr.:  
Datum: 27/01/2015



Klant / Opdrachtgever:  
LEMEIRE PAUL  
LEEDSESTEENWEG 169  
9420 ERPE-MERE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie: verkoop wooneenheid Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: Colmanstraat 3 UITBERGEN 9290  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/276bis/271bis  
Datum onderzoek: 27/01/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2040 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY  
Eigendom van: -  
Installateur: LEMEIRE PAUL - LEEDSESTEENWEG 169 9420 ERPE-MERE  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 1494289 Stand I: 1215 Stand II: -  
Aansluiting: nvt Wachtbuis: nvt Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: - Hoofdbeveiliging: - Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: nvt aantal geleiders: nvt doorsnede: nvt mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 12,0 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 4p 40A/30mA  
Werking testknop: niet in orde Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 1,5 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage I | ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☒ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9

**FASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Inbreuken: Geen.

Nota's:

1. De installatie werd geheel of gedeelte aangepast na 01/10/1981.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker