

Opdracht: 20180117000063

Klantnr.: 201700000373

Contact:

Klant / Bedrijf: SPELEC SPRL Rue des Corbeaux 36 b 1325 Corroy-Le-Grand

BTW:

ProKo.: ELEC-06

Voorl.verlagnr.:

Datum Onderzoek: 17/01/2018

Verslagnr: **201800000076**

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Verkoop wooneenheid
Plaats onderzoek: Kerkstraat n°27 (app+1 duplex) 1653-Dworp
Aard onderzoek: controlebezoek
Datum onderzoek: 17/01/2018 Volgende binnen - maand of voor 17/01/2018
Eigendom van: SPELEC SPRL
Installateur: SPELEC SPRL
B.T.W.: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Type lokalen: Appartement
Volgens AREI Art.: Art86/Art271/Art271bis/Art276/Art276bis/Art278/
Onderzoeker: LE LOUARN, Alexandre

BESCHRIJVING

EAN nr: Teller nr.: 20176462 Stand I: 045780.2 Stand II:
Aansluiting: Ondergrondse aansluiting
Dienstspanning: 3x230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 20A Schak.: -
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 3 doorsnede: 10 mm²
Aardelectrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: <20 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/30mA is verzegeld met een loodje: n.v.t. bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutus: in orde Algemene isolatieweerstand: >0,5 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schemas: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☒ zie schema in bijlage ☒ eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd- ☐ bijkomende -equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10

NOTITIES

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N11, N12, N13,

BESLUIT

DE INSTALLATIE IS CONFORM AAN HET AREI.

De installatie is conform aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker,

CONTROLE ORGANISME
IBAN: BE47 7320 3883 2080
www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM VZW
BTW BE 0647 601 296
Rue de l'enfer 24 1350 Otp-Jauche

TEL 010/280.577
info@inspectbelgium.be



Opdracht: 20180117000063

Klantnr.: 201700000373

Contact:

Klant / Bedrijf: SPELEC SPRL Rue des Corbeaux 36 b 1325 Corroy-Le-Grand

BTW:

ProKo.: ELEC-06

Voort.verslagnr.:

Datum Onderzoek: 17/01/2018

Verslagnr: **201800000076**

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

VASTSTELLINGEN Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 () -Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 () -Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, val...

N13 () -Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.