



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Ref.: 17 5489 kw Compteur n° 56613424
Index: N. 16350

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 18-1909/603

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue de Selys 48/04 4300 Libramont

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: Rossius J.

Adresse: Begijnenvaart

INSTALLATEUR: Geirbaert

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 16-9-2019 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 442.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: 1er. étage

Début travaux: Fondations avant - après 01.10.81 - Installation électrique avant - après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement 50 A

Câble d'alimentation, tableau, princ.: 5 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ30mm²/63A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 8; Nombre de circuits term.: 3+4; RA: 1 Ohm; RI tot: 10 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

TD1
Δ30mm²/63A
N. 16350
Δ30mm²/63A
Δ30mm²/63A
Δ30mm²/63A
TS obge
Δ30mm²/63A
Δ30mm²/63A

CONTRÔLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Remplacement tableau, pontage interne TD Garage, obturation coffret, remplacer différentiel 25A par 63A, Terre Générale conforme à réaliser.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION ☐ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le _____ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: 20.10.2019

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *



