

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

St. Baertstraat 18
3210 Lubbeek
0498/523326

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 261070601102

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Velmerlaan 249

EIGENAAR: Velm
Roubeeth Irma

Adres: St. Janslaan

OPDRACHTGEVER: Scholen

Adres: _____

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 11/6/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. stroomlev.) Inbreukcheck

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdraacht eigendom: Type der lokalen: H.M.I.

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type CI 2P

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT zie bijlage

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 7 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: Laagspanningsinstallatie, appartement 2

Zie één draadschema en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/6/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 26 LASSOT P.
nr. + naam + handtekening

De directeur,