

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Slabbaertstraat 18
3210 Luik
0492/523326*

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: *26/070601/01*

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: *Velmerlaan 249*
EIGENAAR: *Velmerlaan*
Adres: *Koubrechts Jma*
OPDRACHTGEVER: *& Jorislaan*
Adres: *Schulke*
INSTALLATEUR: *idem*
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: *11/6/2003* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *Intersectie*

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: *HHI*

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *230* V Bescherming van de aansluiting *max. 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *GI 2P*

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT *zie afgege*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *12*; RA: *7* Ohm; RI tot *200* MOhm

BESCHRIJVING: *Laagspanningsinstallatie appartement 1
Zie eindhoofdschema en situatieschets*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: *Geen*

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT**
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *11/6/2003* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient ophieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: *26 LASSART*
nr. + naam + handtekening

De directeur,