

# E 25

# Grieten - Versteijne

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 1292  
Cont.pers.: VRINDTS GEERT  
Tel.: 03/658.87.89  
Fax: 03/658.02.44  
GSM: -  
e-mail: info@bouwwerken-vermeiren.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4930254-20  
Voork. verslagnr.:  
Datum: 07/11/2017

**Klant / Opdrachtgever:**  
**VERMEIREN**  
**BOUWWERKEN**  
**DEURNEVOETWEG 4**  
**2900 SCHOTEN**

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

**Toestel/Install. ID:** \_\_\_\_\_ **Aard installatie::** bestaande **Type lokalen:** appartement  
**Plaats onderzoek:** 2 VERD 2.1 HASPENGOUWSTRAAT 33 HOBOKEN (ANTWERPEN) 2660  
**Aard onderzoek:** controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/278  
**Datum onderzoek:** 06/11/2017 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 30/11/2042 **Onderzoeker:** FITEN SVEN  
**Eigendom van:** \_\_\_\_\_  
**Installateur:** \_\_\_\_\_  
**B.T.W.:** - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

**BESCHRIJVING**

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** - **Stand I :-** \_\_\_\_\_ **Stand II -** \_\_\_\_\_  
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** nvt  
**Dienstspanning:** 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** aut.maatsch.  
**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: lus **sectie:** 35 mm<sup>2</sup> **spreidingswaarde:** 5.2 Ohm  
**Diff. schak.:** algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA  
**Werking testknop:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 52.1 MOhm  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** nvt  
**Beschrijving installatie - toestellen:** zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen:** 13

ZIE SCHEMA

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	GEEN
---	------

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker