


BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 195/150441/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1100 Driene

De Constaarlei 9 bus D

EIGENAAR: Janssens

Adres: 1940 Schiede

OPDRACHTGEVER: De Persham 36

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/04/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 12-2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Verkeers~~ ~~Verzwaren~~ ~~Verkeers~~ ~~wooneenheid~~ Type der lokalen: appartements

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V+N Bescherming van de aansluiting autouw, 40 A

oedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A130mA

pe van de aardelektrode: las-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3 ; Aantal eindstroombanen: 3 ; RA: 5,6 Ohm; RI tot 700 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: De omdraadschema + situatiediagram

① ADS 40A130mA

ADS 40A130mA

② 1x C440A 10° VOB

1x C440A 6 VOB

2x C246A 1,5 VOB

③ 1x C246A 1,5 VOB

4x C246A 1,5/2,5 VOB

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOUW: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

De eschets van de inbouw- en afmetingen

naam:

De eschets van de inbouw- en afmetingen

De installatie is conform de ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/04/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: M N L A

