

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 27107/10

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2600 Hamiksele

Jan Van der Aalst 10/10

EIGENAAR: Voerwijck Van Cauwenbergh

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: R.O.V.

Adres: _____

INSTALLATEUR: 2300 Pyhaversele

Adres: _____

BTW of IK: 487 033 439

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 27/10/10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: wooning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 1x230 V Bescherming van de aansluiting automatische A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADEKA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 27; RA: 2,5 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Twaalfdraadschema, situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
Wanneer verduidelijking van de aansluiting, te weten de aardingsaansluiting met een aardingskabel van 10 mm ² is aangebracht op de aansluiting	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/10/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

De directeur,



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 0810908471

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hemiksem

Kruisshoerewijk 35

EIGENAAR: Blommant

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: RDK

Adres: Meerkaplassedijk 18

INSTALLATEUR: 2310 Rykevoerseel

Adres: _____

BTW of IK: 422033459

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/08/10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ABAB art. 262~~) (~~K.B. 26.2008~~) (~~ILB art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop weoneentheid: Type der lokalen: Werkloft

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 863

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting automy 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4x10 mm² Alg. schakelaar: type ADS40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 35 Ohm; RI tot 500 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 1 wiring 2P 20A aut
1 wiring 4P 16A aut
1 wiring 4P 32A aut

ADS 40 17 300 mA

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdieler	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ~~oëndraads~~ en situatieschema's werden voor ~~gezet~~ getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op na verplaatsing (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

08 VAN DYCKE

De directeur,