

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

E: Fruitblossom 102 bus 30
2600 beklem

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Martinez Escalante Sr

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK:

FAN:

Teller nr.

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek : 15/09/15 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (C.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ ~~Verzwaring~~ - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen :

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V tn

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type 10

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - hard plastic glijder

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 7 ; RA : 10 Ohm; Rl tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* Verordeningen: zie onderaan de pagina!

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

S: green

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening :

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/09/40 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr. naam, handtekening)

voor de Directeur



* V E R S I A G - R A P P O R T *