

Contact: DEPREZ. G.

Votre référence:

Membre n°:

Rapport n°: 700 67390

Reçu n°:

Lieu de visite: Rue des Noyers 47

Date de visite: 17/09/2014

Inspecteur: BAZARD CH

Rue des Noyers 47
5000 Namur

A l'attention de:

RAPPORT DU: ☐ **PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**
☒ **CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**

☒ Emplacement: ☒ Division:

☒ Bâtiment: Cave

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: ☒ Gaz naturel ☐ Butane ☐ Propane ☐

- ☒ Compteur: ☒ N°: 98104054 ☒ Index: 46133,865 ☒ Classe: G 4 Pression de service: 21 bars

- Installation: ☒ Résidentielle ☐ Industrielle ☐ Neuve ☐ Extension ☒ Existante

- Appareils d'utilisation présents: ☐ Neant 1 plaque de cuisson 6 bcs AEG 15 kw
1 chaudière BNBs METOP 123 kws n° 054028366

- Canalisations: Acier 1" + 1/2" + cu w/pw φ18 avec bicanes
+ 1 flexible noir polypropylène neuf.

☒ Estimation du volume de l'installation: inférieur à 20 L

BASE DE L'EXAMEN:

☒ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Cahier des charges du distributeur de gaz ☐ R.G.P.T. art. 52.11 ☐ Code de bonne pratique
☐ NBN D 51-006 ☐ - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE:

☒ Contrôle d'étanchéité à la pression de 21 mbars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de bars;

☒ sur toute l'installation ☐ ~~sur les parties accessibles~~

☐ avec manomètre ☐ avec tube U ☐ avec débitmètre à flotteur ☒ avec compteur gaz ☐ avec détecteur de gaz ☒ avec produit moussant

☒ en aval du compteur ou 1° détendeur ☒ y compris les appareils d'utilisation (si présents)

☒ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☒ **sur les parties accessibles**

☐ avec détecteur de gaz ☒ avec produit moussant

☐ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

☒ Plan de l'installation ☒ pas présent ☐ présent. ☒ Check-list AVB: 350017

☒ Raccordement pour l'appareil de mesure ☒ pas présent ☐ présent.

OBSERVATIONS: ☒ Néant.

☒ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que: Il y a lieu de placer un T bouchonné
pour mesure avec manomètre.

CONCLUSION:

☒ Le contrôle d'étanchéité ☒ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction
☐ ~~sur les parties accessibles~~ ☒ sur toute l'installation ☐ ~~sur l'extension.~~

☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction.

☒ L'installation ☒ est conforme ☐ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

☒ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐ , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général: Christophe BAZARD

Date: 17/09/2014

Annexe(s): 0