



AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------|--------|
| Datum onderzoek | 12/09/2013 | Verslag N° | Pv13091203 | Fac | 13F2459 | ID | PV4008 |
| * Adres installatie | Kapellestraat 45 , 3080 Tervuren | | | | | | |
| * Eigenaar | | | | | | | |
| * Opdrachtgever | ENW , Oudebos25 , 3202 Rillaar | | | | | | |
| * Installateur | ENW , Oudebos25 , 3202 Rillaar | | | | BTW | BE 0430 575 575 | |
| * Netbeheerder | Eandis | EAN Ref. | | | | | |
| * Teller N° | / | Index dag | / KWh | Index nacht | / KWh | | |
| * ID meettoestel | METREL type 3102 | | | | | | |

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Dienstspanning in Volt | Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω | Algemeen isolatieniveau RI in M Ω | Type aardelektrode | |
| 230 V | 6.1 Ohm | 50 MOhm | Lus | |
| Aansluitautomaat | Algemene schakelaar | Voedingskabel : type en \emptyset | Borden | Einstroombanen |
| 40A – gi 2P max. | 40A/300mA/2P | EXVB 4 x 10 mm ² | 2 | 18 + 14 |

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|----|------------|-------------|--|----|------------|
| Begin der werken | Funderingen | na | 01/10/1981 | Installatie | | na | 01/10/1981 |
| Voorschriften | A.R.E.I en de voorschriften van de netbeheerder | | | | | | |
| Installatie | Nieuwe installatie | | | | | | |
| Uitwendige invloeden | Geen specifieke invloeden | | | | | | |
| Detailbeschrijving | Zie schema's in bijlage | | | | | | |

3.- UITGEVOERDE CONTROLES

Zie pag. 2

4.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS

Zie pag. 2

5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE NETBEHEERDER

Zie pag. 2

6.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

GEEN

7.- BESLUIT :

1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS werden verzegeld en de ééndraadschema's werden voor gezien getekend .
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/09/2038.(art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De inspecteur
Naam + Code
VAES PETER - PV

Vr. De directeur,