


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



O. ref.:
U. ref.:

VERSLAG NR.: 63/130923/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Sint-Gangulfusplein 13
3800 St.-Truiden

EIGENAAR:
Adres: Du
OPDRACHT:
Adres: Vg
INSTALLATEUR: Tdem
Adres:
BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 23/09/13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woonst
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A/1300mA
Type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 10 Ohm; RI tot > 40 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:
Zie bijkerende schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/09/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: 63 Naven P
nr. + naam + handtekening

De directeur,

