

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

STADEN

EAN: ERHWP

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 1110674

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Ros Eysch

EIGENAAR: Alfredus 13, BLANCKENBERGE

Adres: Werkplek 10, DAMME

OPDRACHTGEVER: BVSA BEARDA

Adres: grootstraat 50, BRUGGE

INSTALLATEUR: 1054

Adres: _____

BTW nr.: B204374455

Datum van het onderzoek: 07/06/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Veerlopig - Verzwaring - verkoop weenseheid Type der lokalen: ALP. 01.01

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting T. 40. A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40 A / 3 A

ne van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: A; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 1,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE SCHEMA: DIF. 40 A / 3 A

1 WK Lichtpunt 2p 20 A
2 WK Lichtpunt 2p 20 A
4 WK Lichtpunt 2p 20 A
1 WK Lichtpunt 2p 32 A
DIF. 40 A / 3 A
1 WK Lichtpunt 2p 20 A
3 WK Lichtpunt 2p 20 A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

11 JUNI 2012

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

NOTA: De definitieve arbo- en veiligheidsmaatregelen zijn niet geplaatst.
De aanwijzingen in de handleidingen zijn niet geplaatst.

Plichten van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 07/06/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: Van Boven
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM 382-06/2009



APP

101

NEIRINCK BVBA
 Automatisatie - Alp. Electriciteit
 Gotevlietstraat 50
 8000 BRUGGE
 Tel: 090 59 98 51
 BTW BE 453 847 558

Res Gennor
 Albertstraat 13
 8370 Blaukeerbe



