



Richtlijnen voor de aansluiting van uw woning

Vermijd nutteloze werken en kosten. Uw contactpersoon geeft u graag het nodige advies. Contacteer hem gerust.

Uw contactpersoon: Van Deun Guido Tel.: 078/353535 Datum: 9/11/01
Uw werfadres: MECHELSESTRAAT 151 LEC Dossiernummer: ☐☐☐☐☐☐☐☐

Om uw aansluitingen vlot te laten verlopen, vragen wij u volgende voorbereidende werken uit te voeren!

VOORBEHOUDEN DIENST

UITGEVOERD:
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

ALGEMEEN

- ☒ Plaats van de meters: WINKEL
☐ Plaatsen van een aansluitbocht (aan te kopen bij de groothandel van bouwmaterialen).
☐ Graven van een greppel en plaatsen van wachtbuizen (G, E, ICS, TEL, W); aantal:
☐ Plaatsen van water vaste aansluitplaat (H 180 x B 122 cm) met bijpassend sjabloon (voor de meteropstelling).
☐ Voorzien van een werkput ☐ buiten ☐ binnen.
☐ Vrijmaken van het voetpad (bouwmaterialen enz.).

ELEKTRICITEIT

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

- ☒ U plaatst meterkast type 25 S 60 + meetmodule nr. 07 + 1 aansluitscheider 125 A.
☐ U plaatst een aansluitingskabel type EXVB of EVVB 4 x mm²:
☐ vanaf de meter tot aan de rooilijn 60 cm diep in een wachtbuis van 75 mm Ø + m reservelengte;
☐ vanaf de meter tot aan de rooilijn + voldoende lengte tot aan de elektriciteitspaal + 11 m reservelengte onderaan de paal 60 cm diep in een buis van 75 mm Ø;
☐ vanaf de meter tot bovenaan de gevel (links - rechts) en plaatst een gevelaftakdoos.
☒ Wij voorzien een:
☐-voudig uurtariefmeter;
☒ normaal tariefmeter;
☐ uitsluitend nachttariefmeter
met een automaat van: 1 x 32 A netspanning: 220 V.

AARDGAS

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

- ☐ graven van een werkput tegen de gevel buiten (volle grond) van 1 m²
☐
☐

Opmerkingen bij de schets

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

KABEL TV / ICS

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

- ☐ Wij voorzien een: ☐ Enkelvoudige aansluiting
☐ Meervoudige aansluiting:
☐ NIU (Telenet).
☐ U voorziet de plaatsing van een aftakkabel tot aan de rooilijn op een diepte van 60 cm. U voorziet voldoende lengte tot aan de elektriciteitspaal + m reservelengte. Ingeval van onderboring voorziet u m reservelengte.
☐ Kabel binnen door u te plaatsen. Alle kabels vertrekken telkens vanop de aansluitplaat tot aan de contactdoos TV/FM, (in stervorm).
☐ U voorziet alle TV/FM stopcontacten.
☐ U voorziet 2 stopcontacten 230 V onder de meterkast elektriciteit volgens de installatieposter (sjabloon).
☐ Aansluitkabel telefoon (Twisted pair) door u te kopen en in stervorm te plaatsen van aan het ICS overnamepunt tot aan de contactdoos telefoon van Telenet.

WATER

☐ ja ☐ neen

- ☐ Veiligheidsgroep voorzien

ATTESTEN

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

- ☒ Het keuringsverslag van de elektrische binneninstallatie ter plaatse bij de meterkast voegen.*
☐ Het attest van de gasinstallatie, getekend door uw installateur, ter plaatse bij de aansluitplaat voegen.*
☐ Attest drinkwatervoorziening ter plaatse bij de aansluitplaat voegen.*
☐ De bestelbon voor akkoord ondertekend terugbezorgen.
☐ Indienstellingsrapport verwarmingsinstallatie met drievoudig uurtarief.*
☐ Indienstellingsrapport ICS ter plaatse bij de meterkast voegen.*

* Attesten zijn nodig voor de indienstelling van de meters. Uw aansluiting zelf kan vooraf uitgevoerd worden.

☐ ja ☐ neen
☐ ja ☐ neen

- ☐ Voetpadherstelling.
☐ Afzetten van de rijweg.

Als wij in het bezit zijn van de door u ondertekende bestelbon, de voorbereidende werken uitgevoerd zijn en de woning winddicht is, kunnen wij overgaan tot uitvoering van de aansluitingen. Neem vooraf contact op het nummer: Indien uw voorbereidende werken toelaten dat 2 of meer aansluitingen gelijktijdig kunnen gebeuren, kunt u genieten van een korting.

Handtekening verantwoordelijke Electrabel

Akkoord voor uitvoering (handtekening klant)

ELECTRABEL

Rapport nr.: 01 / 10 / 85 / 7010
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr. :
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningwijziging~~
Type der lokalen : ~~Werkplaats~~ *Werkplaats*
Plaats van onderzoek : ~~Werkplaats~~ *Werkplaats*
Eigendom van : ~~Werkplaats~~ *Werkplaats*
Opdrachtgever : ~~Werkplaats~~ *Werkplaats*
Installateur : ~~Werkplaats~~ *Werkplaats*
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : *P. L. H. J. van der* Datum van onderzoek : *30-10-85*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 000 V + N~~ Max. Beveiliging : *2 p. 40 A* Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : *2 p. 40 A* Schak. : *2 p. 40 A*
Meter-bordverbinding : kabeltype : *VKD* aantal geleiders : *4* doorsnede : *2.5* mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : *WHD* aantal geleiders : *4* doorsnede : *2.5* mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : *geplaatst/niet geplaatst* - Isolatieplaat : *aanwezig/niet aanwezig*

Aardelektrode : Type : *lus / baren / pennen / horizontale geleiders* Sektie : *6.0.2.6* mm² Spreidingswaarde : *5.1* Ω
Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *2* Algemene isolatieweerstand : *1.2* MΩ
Diff. schak. : algemene : *2 p. 40 A* bijkomende : *1*

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding *nog niet* aangesloten.
~~Badkamer~~ - gasleiding - waterleiding - ~~GV-ketel~~ - *nog niet* geplaatst.

INBREUKEN

ELECTRABEL N.V.

Keuring gezien
datum : *30-10-85*
naam : *Sampa*
handtekening : *[Handtekening]*

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : *30-10-86*, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker