

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail:

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4444741
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/12/2014

Klant / Opdrachtgever:
LEMMENS
MEIDOORN 1/3
2640 MORTSEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: MEIDOORN 1/3 MORTSEL 2640
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 09/12/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 09/12/2039 Onderzoeker: VERSCHOREN CHRIS
Eigendom van: - LEMMENS MEIDOORN 1/3 2640 MORTSEL
Installateur: -FCCF P. RENAAT DE VOSSTRAAT 78 2640 MORTSEL
B.T.W.: -0863 502 512 **ID-kaart :-** **Uitgereikt te: -** **Datum: -**

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 8751 **Stand I :** 93982 **Stand II** 85912
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 3 x 220V **Max. beveiliging:** 25A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 25A **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm²
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 8 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 2.8 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1+1 **Aantal eindstroombanen:** 18+2

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker



VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be