

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

60700960



N 151222

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>A.O.P. ULBETRO</u>	Naam, voornaam: <u>MATON</u>	Naam, voornaam: <u>MATON</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>2. FRANS COLLYNCHLAAN 27</u>	Adres:
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2546 HOVE</u>	Post nr. + Stad:
	Tel.:	Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

O

☒ Art 210	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verzwarende	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>2748512</u>	meterstand dag: <u>75773</u>	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		nr.:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ aardingslus ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>2x6</u>		☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>7</u>	Aantal eindstroombanen: <u>18</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>8</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		Visum DNB of aangestelde:
☐ Nihil		

Besluit(en):

- ☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
- ☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: G.U.L.D. U.M.T.O.P.S. Agent nr.: 5196 Datum: 31/10/2018Bijlage(n): ☐ Situatieschema(s): 3 ☐ Eéndraadsschema(s): 2 ☐

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

31/10/2018

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.