



☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resl. ☒

App 5.1 Malm Rypen
 VA

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <u>De Meyn</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>0681111111</u>	Installatie: Naam: <u>De Meyn</u>
of identiteitskaartnr: <u>1111111111</u>	Adres: <u>Boom</u>
Stroomleverancier: <u>---</u>	Datum onderzoek: <u>12/12/04</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☒ nachtarief -	Naam, Voornaam: <u>De Meyn</u>
<u>2 prof</u>	Adres: <u>Boom</u>
	Aanvrager: <u>De Meyn</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type:
 Omschrijving aansluiting: 4x10 mm² Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4x10 mm²
 Voeding hoofdbord: 4x10 mm² Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 11
 Type aardelektrode: li Spreidingsweerstand: 5 Ohms Algemeen isolatieniveau 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>40A</u>	<u>30mA</u>		
<u>40A</u>	<u>30mA</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

leen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 12/12/2009 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

De Meyn