



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 317739

Ref. verslag

RAP DUL 20190829 -28



Belgie 227-MSP

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement o/d Elektrische Installaties

- ☒ Gelijktijdigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam		Voornaam		Postnr	
Adres		Gemeente		Postnr	
Installateur		Gemeente		Postnr	
BTW-nummer		Gemeente		Postnr	
of Identiteitskaartnr.		Uitreklingsdatum		Gemeente	
Plaats van onderzoek		Postnr.		Gemeente	
Adres		Gemeente		Postnr	
EAN-code		Elektrische verdelers		Gemeente	
Type installatie		wooneenheid (huis, appartement, andere)		gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	
Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen			
U _{nom} (V ac/dc)		1 p 2p AUT 16A - 1.5m ²			
Ø voedingskabel (mm ²)		11 p 2p AUT 20A - 2.5m ²			
I _{nom} aansluiting (A)		4 p 2p AUT 32A - 6mm ²			
Type alg. schakelaar		VIA Diff 30mA 63A : 2 p 2p AUT 16A - 1.5m ²			
Aantal borden		4 p 2p AUT 20A - 2.5m ²			
Aantal eindstroombanen					
Type aardelektrode					
Algemene diff. stroom. inr.					
Bijkomende diff. stroom. inr.					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :					
Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01					
Aardspreadings- weerstand :		Isolatiestand (250/500/1000V) :		Werking differentieel- stroominrichting :	
3,6 Ω		2-1 MQ		OK/NOK	
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)					
GL GEBH					
opm : Verlichtingsarm, kerker, bakke matten nog niet geplaatst					
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___					
Besluit					
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïmprimeerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)					
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.					
Volgend controle- bezoek uiterlijk op :		Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek :	
29/08/2014		J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW VAN LANGENHOVE Dieter Inspecteur (180)		29/08/2014	

(2018.05.01)