


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL

Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 83/130605/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Theoziel Reynlaen
36 2640 Mortsel

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Nearfield b.v.b.a.

Adres: de Wijnardstraat 64b

INSTALLATEUR: 2110 Wijnegem

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____

Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 05/06/13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B. 4.12.2012~~) (~~T.R. art. 231~~) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App. gelijkvloers

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type AD1

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 16 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

* Stroomlijnen: zie eendraadnemo's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/06/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,