



Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats



B I C
Nr 13274

Luik : 61/63 - Rue Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800

Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Vilvoorde Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88

B.T.W. BE 0406.671.312 Bank : 340-0298168-28

cibic@skynet.be

VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr : 061 20 13 05 31 103	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam) : Verschueren Mr
Datum van onderzoek : 31 05 2013	BTW nr. / I.K. nr. :
Eigenaar Naam - Voornaam :	Adres installatie : Hoogshoof 8 2850 Boom
Adres : Hoogshoof 8 2850 Boom	

1) REFERENTIES : AREI - interne procedure : PRO-INS-E-10

2) SOORT CONTROLE :

☐ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.

☒ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) INSTALLATIE :

☒ Woonenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen :, volgens het : ☒ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.

Verdeler : Eendin Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : 230/400 V.

Voeding van het hoofdbord : 4 X 10 mm². Beveiliging aansluiting : 40 A. (☐ In max. te voorzien)

Voedingskolom : 4 X 10 mm². Algemeen lastschakelaar : 40 A.

Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 8 R_E = 26 Ω R_{icm} = 5 MΩ.

Soort aarding : ☐ Ius ☐ piketten -

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
	3	10	10	Alle								

4) BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede

5) GEBREKEN :

geen gebreken

6) NOTA'S :

- De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld ☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel - De schema's : ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend ☐ niet aanwezig

7) BESLUIT:

☒ - De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 31 05 2013

☐ - De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzeiken, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.

☐ - Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.

☐ - De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienstelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
In opdracht van BIC - vzw

Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening)