



Beter Zeker.

417-150320-044

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: _____

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Brussel, BTV Hainaut, BTV Liège, BTV Limburg, BTV Namur / Luxembourg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: Ter Vuursestraat 168, 3000 Leuven

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Van de Cruys, Idam

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____, Teller nr. 14870652, Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 20/03/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning: 230V mono Bescherming van de aansluiting: max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A, 300mA 4p

...e van de aardelektrode: lus baren/pennen horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 4,3 Ohm; RI tot 75 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota: alle inbreuken vermeld op vorig verslag zijn opgelost.

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK, NORMIS 334-1207-12-01. Rows: gezien op, de aangestelde van de stroomverdeler, naam, handtekening.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/03/2016 (271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, 417 (nr., naam, handtekening) Ba Bolck



voor de Directeur,