

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN vzw
Slabbeertstraat 18
3210 LUBBEEK
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21

EAN: Eandis
Ref.: // Teller nr. //
Index: //

O. ref.: B

U. ref.: B

VERSLAG NR.: 31070627/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Heverlee
Reeboklaan 14

EIGENAAR: Boon - Peeters

Adres: Boon - Peeters

OPDRACHTGEVER: Boon - Peeters

Adres: Boon - Peeters

INSTALLATEUR: Homelektra BVBA

Adres: Middelweg 109, 3001 Heverlee

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 27/06/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Si-2p

De van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT zie schema

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; RA: 55 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Vernieuwing installatie in bestaand gebouw.
Details zie einddraadschema + situatiediagram.
Diff. Algemeen: A 4mm² en M 1mm² U.
Diff. 40A/30mA: M 1mm² L.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/06/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: STPERS L. 35

De directeur,



getekend met StabiCAD[®] Tekeningfile: ELEK001.dwg

