

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

ANTWERPEN

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 4836732
Index: D 04220 N 67704

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 347/1203 79/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3090 Overijse
Schweel 2

EIGENAAR: Bana van Wersenael

Adres: J. St. Dekeyserstraat 55 bus 10

OPDRACHTGEVER: idem 3090 Overijse

Adres: idem

INSTALLATEUR: /

Adres: /

BTW of IK: /

Datum van het onderzoek: 19/03/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - ~~1.1.88~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400V+N V Bescherming van de aansluiting autobang 32 A + 25 A smeltzekering

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 70 mm² Alg. schakelaar: type ADS 25 A Δ300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 28 Ohm; RI tot 0,2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie eindrapport en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

Nota 1: enkel de bereikbare delen werden gecontroleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/03/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____