

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

STROOMLEVERANCIER: Interelectia

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: 36/010926/08 VERSLAG NR. : _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Zieldeweld 2

EIGENAAR : Kimroosi

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : Wintjens

Adres : Eisdenweg 41 Schaarbeek

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : _____

Datum van het onderzoek : 26/8/2001 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : HHZ

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting aut 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type diff 40A/30mA

De van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 26 ; RA : 45 Ohm; RI tot >20 MOhm

BESCHRIJVING :

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Gewezen voor Interelectia

27/8/01 GJL

De aangestelde van de stroomverdelers

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/9/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,