



INSP-205

OCB vzw
Member of OCB GroupProKo.: LS13
Verslagnr.: 5894906
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/09/2022

Klant / Opdrachtgever:

AW ELECTRIC
KERKEVELDSTRAAT 20
3350 NEERLINTER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 584
 Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: ONBEKEND Adres: OUDE VESTENSTRAAT 5 BUS 7 TIENEN 3300
 Installateur/verantw. werk: Naam: AW ELECTRIC Adres: KERKEVELDSTRAAT 20
 3350 NEERLINTER B.T.W.: /
 Adres installatie: APP. OUDE VESTENSTRAAT 5 BUS 7 TIENEN 3300 Private HS-cabine: NEE
 Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
 EAN nr.: ONBEKEND Netbeheerder: Kies een item. Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
 Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
 Kies een item.

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast Installatiedatum: voor 01/10/81 + voor 01/06/2020
 (*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
 Datum: 09/09/2022 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
 Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
 Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 32A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
 Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
 Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
 Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde
 Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
 Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
 Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: OK Staat vast of - opgesteld materieel: OK
 Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
 Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 12

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 615 MOhm Spreidingsweerstand: 2.87 Ohm
 Testknop diff.schak.: OK Controle foutlus: OK Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: OK
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: OK onrechtstreekse aanraking: OK
 Bescherming tegen overstroom: OK Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: OK

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | GEEN

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf